

会社名	なかむら建設株式会社		
概要			
建物名称	高茶屋診療所 介護棟	用途	介護施設
竣工年月日	2017年4月11日	建設地	三重県津市高茶屋
延床面積	208㎡	設計	南勢建築設計
施工	なかむら建設	プレカット	材惣木材
最高高さ	5.56m	軒高	3.42m
屋根	瓦棒葺き、GL鋼板	外壁	サイディング
ルート	<input type="checkbox"/> 46条 <input type="checkbox"/> 46条2項 <input checked="" type="checkbox"/> ルート1 <input type="checkbox"/> ルート2 <input type="checkbox"/> その他		
防耐火	<input checked="" type="checkbox"/> 裸木造 <input type="checkbox"/> 準耐火45分 <input type="checkbox"/> 準耐火60分 <input type="checkbox"/> 耐火		
構造	<input checked="" type="checkbox"/> 純木造 <input type="checkbox"/> 混構造	鉛直構面	<input checked="" type="checkbox"/> 筋かい <input type="checkbox"/> 面材 <input type="checkbox"/> ラーメン <input type="checkbox"/> その他
大スパン	<input type="checkbox"/> トラス <input type="checkbox"/> 大断面集成 <input checked="" type="checkbox"/> その他	基礎	<input checked="" type="checkbox"/> ベタ基礎 <input type="checkbox"/> 布基礎
特徴	医療棟（2階建、579㎡）に引き続き、介護棟（平屋建、208㎡）も、集成木材のピン構法で施工しました。桧の腰壁、梁見せの高天井、TOPライトも設置し、明るく、温かみのある優しい介護棟に仕上げることが出来ました。		

画像1 平面図・立面図・パース等



画像2 上棟・建て方・構造等



画像3 竣工時・引き渡し後等

